

RD 39 - Mansac

Pont provisoire sur la Vézère

Contrôle Extérieur de la Charpente Métallique



- **Maîtrise d'ouvrage :** CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE (Dpt 19)
- **Maîtrise d'œuvre :** SCETAURROUTE
- **Entreprise :** LEDUC
- **Période d'intervention :** Septembre à Novembre 2004
- **Missions IOA :**
 - Contrôle Extérieur du montage sur chantier de la Charpente Métallique comprenant entre autre les opérations suivantes :
 - Assistance technique au Maître d'Oeuvre
 - Observations des plans et documents techniques (relatifs à la conception et au montage)
 - Contrôle sur chantier et participation à la levée des points d'arrêt
 - Assistance aux essais en charge conformément au FASCIICULE 61, titre II
- **Description de l'ouvrage :**
 - Ouvrage provisoire comprenant 5 travées pour une longueur totale de 96 mètres
 - Sans limitation de tonnage
 - Appuis sur pieux battus métalliques
 - Passerelle piétons en encorbellement
 - Dispositifs de sécurité type GBA béton
 - Travées ISO
- **Section principale :** HEM 1100