

A 89 - Section Le Sancy/Combronde Viaduc de Lalong



- **Maîtrise d'ouvrage :** ASF (Dpt 19)
- **Maître d'Oeuvre :** SCETAURROUTE
- **Entreprise :** MATIERE – EIFFAGE TP
- **Période :** Décembre 2004 à Novembre 2005
- **Mission IOA :** Mission de Suivi Construction :
Contrôle extérieur de la fabrication et de la mise en peinture de l'ossature métallique en atelier et sur chantier
- **Description de l'ouvrage :** Ouvrage de type bi-poutre mixte à tablier double (2 x 2 voies)
PRS de 3 mètres de haut
Rayon de courbure constant 1800 m
Lg : 180,00 m
3 travées : 2x50 m et 1x80 m
Tonnage : 1 200 t